

Id	Nombre de tarea	Mecición	Unidad	Duración	Comienzo	Fin	Predece	21 agosto		11 octubre		01 diciembre		21 enero		11 marzo	
								08/08	29/08	19/09	10/10	31/10	21/11	12/12	02/01	23/01	13/02
1	Parque Lineal_Bosque Urbano			125 días	lun 03/10/16	vie 24/03/17											
2	FASE 1.- Parque Lineal hasta carriles ciclopeatonales existentes			111 días	lun 03/10/16	lun 06/03/17											
3	REPLANTEO			5 días	lun 03/10/16	vie 07/10/16											
4	ACTUACIONES PREVIAS (MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS)			11 días	lun 10/10/16	lun 24/10/16											
8	TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL			80 días	mar 25/10/16	lun 13/02/17											
21	RED DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO			33 días	mar 25/10/16	jue 08/12/16											
40	JARDINERÍA			67 días	vie 02/12/16	lun 06/03/17											
69	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO			10 días	mar 14/02/17	lun 27/02/17											
77	FASE 2.- Instalación recreativa circuito roda			84 días	mar 25/10/16	vie 17/02/17											
78	TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL			21 días	mar 25/10/16	mar 22/11/16											
84	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO			2 días	jue 16/02/17	vie 17/02/17											
87	FASE 3.- Área de aparcamiento			98 días	mié 02/11/16	vie 17/03/17											
88	TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL			37 días	mié 02/11/16	jue 22/12/16											
93	RED DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO			3 días	vie 02/12/16	mar 06/12/16											
97	JARDINERÍA			37 días	jue 26/01/17	vie 17/03/17											
103	FASE 4.- Franja exterior carriles ciclopeatonales y CV300			66 días	vie 25/11/16	vie 24/02/17											
104	ACTUACIONES PREVIAS (MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRABAJOS PREVIOS)			3 días	vie 25/11/16	mar 29/11/16											
109	TRABAJOS DE URBANIZACIÓN Y OBRA CIVIL			3 días	mié 30/11/16	vie 02/12/16											
112	RED DE RIEGO Y ABASTECIMIENTO			1 día	vie 02/12/16	vie 02/12/16											
114	JARDINERÍA			47 días	jue 22/12/16	vie 24/02/17											
122	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO			5 días	lun 20/02/17	vie 24/02/17											
126	FIN DE OBRA			5 días	lun 20/03/17	vie 24/03/17	97										

Proyecto: Gantt La Macaria  
Fecha: lun 19/09/16

- Tarea
- División
- Hito
- Resumen
- Resumen del proyecto
- Tareas externas
- Hito externo
- Tarea inactiva
- Hito inactivo
- Resumen inactivo
- Tarea manual
- Sólo duración
- Informe de resumen manual
- Resumen manual
- Sólo el comienzo
- Sólo fin
- Fecha límite
- Progreso